



## Resolución Gerencial Regional Nº 277-2017-GRA/GRTC

El Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones del  
Gobierno Regional - Arequipa;

### VISTO:

El Expediente Reg. 58072-2017, sobre aprobación de ampliación de  
plazo Nº 001-2017 del "Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental AR-  
102, Tramo: Acari-Chocavento-Otapara-Huarato-L.D.Ayacucho (AY-116 s Sta.  
Lucía) (km. 25+000 al km. 61+000) Long. 36.00 km"; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Nº 570-2017-GRA/GRTC.S.G.I., de fecha  
18DIC2017, el Sub Gerente de Infraestructura señala que alcanza el Informe Nº  
052-2017-GRA/GRTC.SGI.INPS. Mantenimiento Periódico de la Carretera AR-102,  
del Inspector del "Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental AR-102,  
Tramo: Acari-Chocavento-Otapara-Huarato-L.D.Ayacucho (AY-116 a Sta. Lucía)  
(km. 61+000) Long. 36.00 km., por medio del cual da opinión favorable y  
conformidad a la ampliación de plazo Nº 01 por 12 días calendarios de dicho  
mantenimiento, contados a partir del 20 de diciembre al 31 de diciembre del año  
2017, solicitada por el Residente de la Obra, por las causales de incumplimiento en  
las fechas solicitadas como el Contrato de Diesel B5 S-50, contratación de personal  
por el servicio CAS, servicio de alquiler de maquinarias, el mas estado de  
operatividad de la maquinaria pesada y vehículos de la GRTC asignadas a la obra, y  
la no asignación de los camiones volquetes solicitados. Agregando, que alcanza  
también en 167 folios el expediente de ampliación de plazo del citado  
mantenimiento, por el espacio de 12 días a partir del 20 de diciembre del 2017 al 31  
del mismo mes y año, para que su Despacho disponga la aprobación de lo solicitado  
mediante el resolutivo correspondiente;

Que, con Resolución Gerencial Regional Nº 128-2017-GRA/GRTC,  
del 13JUL2017, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "Mantenimiento  
Periódico de la Carretera Departamental AR-102, Tramo: Acari-Chocavento-  
Otapara-Huarato-L.D.Ayacucho (AY 116 a Sta. Lucía) (Km. 25+000 al Km. 61+000)  
Long. 36.00 km", con el presupuesto total de S/ 1,300,000.00 con el plazo de  
ejecución de 120 días calendario, por la modalidad de administración directa;

Que, la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa se  
encuentran reguladas por la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, que en el  
numeral 8 del artículo 1º establece que el Ingeniero Residente y/o Inspector  
presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el  
avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las  
recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas  
respectivas;

Que, en ese marco, la Directiva Nº 012-2010-GRA/OPDI denominada  
"Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en el Gobierno  
Regional de Arequipa", aprobada por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 801-2010-  
GRA/PR, establece en su punto VI Disposiciones Específicas, numeral 2 Actividades  
durante la ejecución de obra, literal d) Actividades de carácter no ordinario, que las  
ampliaciones de plazo son aquellas que modificarán la fecha de término programada  
y podrán fundamentarse sólo en las siguientes causales: - Demora por







## Resolución Gerencial Regional Nº 277-2017-GRA/GRTC

desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.), - Demora en la entrega de los materiales, - Ejecución de obras complementarias y/o modificaciones al expediente técnico aprobado, - Paralizaciones aprobadas por la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión y/o Gerencia Regional de Infraestructura, precisando que sólo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal modifique el calendario de ejecución de obra, de manera que represente demora en la terminación del proyecto, agregando que la ampliación de plazo quedará consentida mediante la Resolución de la Entidad;

Que, teniendo en cuenta el sustento expuesto por el Residente del "Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental AR-102, Tramo: Acarí-Chocavento-Otapara-Huarato-L.D.Ayacucho (AY 116 a Sta. Lucía) (Km. 25+000 al Km. 61+000) Log. 36.00 km", para la ampliación del plazo del proyecto, el que se encuentra comprendido en la causal de demora en la entrega de materiales, establecida en la Directiva Nº 012-2010-GRA/OPDI denominada "*Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Arequipa*", aprobada por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 801-2010-GRA/PR, pedido que cuenta con la opinión favorable del Inspector del Proyecto y del Sub Gerente de Infraestructura, y siendo que dicha ampliación de plazo resulta indispensable para el cumplimiento de la meta física, es viable su aprobación por el lapso de 12 días calendario contados del 20 al 31 de diciembre del 2017;

De conformidad con lo establecido en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, la Directiva Nº 012-2010-GRA/OPDI denominada "*Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de Arequipa*", aprobada por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 801-2010-GRA/PR, contando con las visaciones respectivas, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 015-2015/GRA/PR;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la **AMPLIACIÓN DEL PLAZO** Nº 01 por 12 días calendario, contados del 20 de diciembre al 31 de diciembre del 2017, para la ejecución del "Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental AR-102, Tramo: Acarí-Chocavento-Otapara-Huarato-L.D.Ayacucho (AY 116 a Sta. Lucía) (Km. 25+000 al Km. 61+000) Long. 36.00 km", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la notificación de la presente resolución al Área de Trámite Documentario de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el Art. 20º de la Ley Nº 27444 y sus modificatorias.

Dada en la Sede de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa a los

**19 DIC. 2017**

**REGISTRESE Y COMUNÍQUESE**

JEGV/GRTC  
MTAP/OAJ  
CDZA/AJ

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES  
Y COMUNICACIONES

Abog. José Edwin Gamero Viquez  
GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES  
Y COMUNICACIONES