


OBRAS DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS Y RUTINARIOS DEL AÑO FISCAL - 2020 - REGION AREQUIPA

MANTENIMIENTOS PERIODICOS AÑO - 2020

N°	RUTA DPTAL (D.S. N° 011-2016-MTC)	DENOMINACION DEL SERVICIO	LONGITUD TRAMO (KM)	CONTRATISTA	MONTO OFERTA	FECHA DE OTORGAMIENTO	SUPERVISION DE OBRA	N° DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE ACTA DE RECEPCION	N° DE RES. DE APROB. DE LIQUIDACION Y MONTO DEL COSTO FINAL	ESTADO ACTUAL
1	AR-104	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-104, EMP. PE-1S – ATICO – ABRA ALTO CAPA – CARAVELI, TRAMO: KM. 21+66 AL KM. 76+800 CARAVELI – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 55.14 KM.		CONSORCIO CAPA CARAVELI Residente Ing. Armando Salomon Higuera	3 323,206.44	21/08/2020	CONSORCIO SUPERVISOR AR-104 CONTRATO N° 002-2020- GRA/GRTC S/. 385,000.00 PLAZO 150 DIAS Residente Ing. Edwin Pinto Rios	006-2020- GRA/GRTC	98 DIAS	26/09/2020	25/01/2021		CON INF. 107-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 08/04/2021
2	AR-117	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-117, EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) – SOCABAYA – YARABAMBA – SAN ANTONIO – SIETE TOLDOS – L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE COBRE DE CHAPI), PROVINCIA D AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. LONG. 43.00 KM * KM.	43.00	CONSORCIO VIRGEN DE CHAPI Residente Ing. Leoncio manuel Gonzales Palomino	2 750,000.00	31/08/2020	CONSORCIO SOCABAYA CONTRATO N° 003-2020- GRA/GRTC S/. 295,000.00 PLAZO 150 DIAS Ing. Edgar Gutierrez Borda	009-2020- GRA/GRTC	98 DIAS	25/09/2020	28/01/2021	R.G.R. N° 067-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO
3	AR-101	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-101, EMP. PE-1S – PUERTO LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. LONG. 7.20 KM. *	7.20	CONSORCIO UNION AQP Residente Ing. Gonzalo F Caceres Valdivia	370,424.00	27/08/2020	CONSORCIO TIERRAS BLANCAS CONTRATO N° 001-2020- GRA/GRTC S/. 49,999.98 PLAZO 60 DIAS Ing. Roger Quispe Tupa	007-2020- GRA/GRTC	50 DIAS	11/09/2020	03/12/2020	R.G.R. N° 060-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO
4	AR-111	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA AR-111, TRAMO. KM. 40+850 (SUKUYTAMBO) – DV. CAYLLOMA (APACHETA RAJADA) – KM. 73+700 (L.D. CUZCO) – DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA, LONG. 32.85 KM.	32.85	CONSORCIO PERCIA ing. Carlos Toledo Gonza	1,125,000.00	23/10/2020	WILLIAM ANAMPA ESQUIVEL CONTRATO 004-2020- GRA/GRTC S/. 130,100.00 PLAZO 90 DIAS	024-2020- GRA/GRTC	63 DIAS	24/10/2020	16/01/2021		CON INF. 159-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 19/05/2021



5	AR-112	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-112, EMP. AR-111 (DV CAYLLOMA) – PTE. INGA – CAYLLOMA, TRAMO: KM. 4+945 CAYLLOMA AL KM 11+300 DV APACHETA RAJADA, PROVINCIA CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 6.35 KM.	6.35	CONSORCIO VIAL CAYLLOMA Residente Ing. Luis Guillermo Salazar Trujillo	204,306.00	07/08/2020	ERICK JOSEPH TORREJON DAVALOS ORDEN DE SERVICIO 2020OS-0000097 S/ 23000 00 PLAZO 30 DIAS	008-2020-GRA/GRTC	25 DIAS	18/09/2020	12/11/2020	R.G.R. N° 059-2021-GRA/GRTC	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
6	AR-116	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VIA REGIONAL AR-116, TRAMO: EMP. PE-34C – DV. CAYMA – CABRERIAS - EMP. PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS); TRAMO KM. 38+700 AL KM 62+000 (PATAHUASI) – DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA – AREQUIPA, LONG. 23.30 KM.	23.30	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LMB S.R.L. Residente Ing. Edson Rosas Rodriguez	831,678.00	14/09/2020	WILLIAM ANAMPA ESQUIVEL CONTRATO 005-2020-GRA/GRTC S/ 84,727 28 PLAZO 120 DIAS	015-2020-GRA/GRTC	92 DIAS	26/09/2020			NO SE EJECUTO LA OBRA Y SE RESOLVIO EL CONTRATO Y EL PROCESO SIGUE EN ARBITRAJE

MANTENIMIENTOS RUTINARIOS AÑO - 2020

N°	RUTA DPTAL (D.S. N° 011-2016-MTC)	DENOMINACION DEL SERVICIO	LONGITUD TRAMO (KM)	CONTRATISTA	MONTO OFERTA	FECHA DE OTORGAMIENTO	INSPECTOR DE OBRA	N° DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE ACTA DE RECEPCION	N° DE RES. DE APROB. DE LIQUIDACION Y MONTO DEL COSTO FINAL	ESTADO ACTUAL
1	AR-104	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-104, TRAMO: EMP. PE-1S – ATICO – ABRA ALTO CAPA – CARAVELI, MULTIDISTRITAL – CARAVELI - AREQUIPA, LONG. 21.66 KM.	21.66	OBS VILLAGARCIA E I R L	142,500.00	31/08/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	010-2020-GRA/GRTC	120 DIAS	12/09/2020	20/01/2021	CONCILIACION	CON INF. 149-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 06/05/2021
2	AR-110	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-110, EMP. PE-34E (CHALHUANCA) – JACOSO – EMP. AR-109, PROGRESIVAS: KM. 0+000 (EMP. PE-34E) – KM. 13+700 (EMP. AR-109), LONG 13.70 KM.	13.70	EMERSON GODOFREDO DIAZ ALMANZA	69,673.60	03/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	011-2020-GRA/GRTC	120 DIAS	09/09/2020	12/01/2021	R.G.R. N° 066-2021-GRA/GRTC.	LIQUIDADADA EN ARCHIVO



3	AR-109	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-109, TRAMO: EMP. PE-1S (DV HUAMBO) – HUACAN – HUAMBO, PROGRESIVAS. KM. 33+500 (DV. HUACAN) – HUAMBO (KM. 117+000). LONG. 83.50 KM	83.50	CONSORCIO SISA	506,246.16	15/10/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	021-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	16/10/2020	21/01/2021		CON INF. 138-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 26/04/2021
4	AR-108	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-108, TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO) – EMP. AR-105 (MESANA), PROGRESIVAS: KM. 6+300 – KM. 23+450, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA, LONG. 17.15 KM	17.15	JORGE ALBERTO RUEDA YATTO	110,921.50	03/10/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	018-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	04/10/2020	22/01/2021	R.G.R. N° 077-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
5	AR-108	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-108, TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO) – EMP. AR-105 (MESANA), PROGRESIVAS: KM. 23+450 – KM. 55.300, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, LONG. 31.85 KM	31.85	EMPRESA DINOR S.A.C	163,256.20	02/10/2020	ING HUGO DANOS CERVANTES	019-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	06/10/2020	09/01/2021	R.G.R. N° 078-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
6	AR-119	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-119, TRAMO: EMP. PE-34C – CHILITIA – MOCHE – LOGEN L.D. MOQUEGUA (MO-100 A MATALAQUE), PROGRESIVAS: KM. 00+000 (EMP. PE-34C) AL KM. 30+000 (L.D. MOQUEGUA), LONG. 30.00 KM											NO SE EJECUTO POR QUE SE SUPERPONE CON UN TRAMO QUE ESTA EJECUTANDO PROVIAS
7	AR-121	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-121, TRAMO: EMP. PE-34C (DV. PATI) – EMP. 34A (IMATA), PROGRESIVAS. KM. 00+000 – (DV. PATI) AL KM. 30+000 (IMATA), LONG. 30.00 KM.	30.00	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y LOGISTICA SAC	152,875.80	04/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	014-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	12/09/2020	15/01/2021	R.G.R. N° 065-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
8	AR-120	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-120, TRAMO: EMP. PE-34C (PUTACANCHA) – LA AYUNTA – CARMEN CHACLAYA – CUEVILLAS – L.D. MOQUEGUA (EMP. MO-104), PROGRESIVAS: KM. 00+000 (PUTACANCHA) AL KM. 34+550 (EMP. MO-104), LONG. 34.55 KM	34.55	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y LOGISTICA SAC	199,995.52	04/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	013-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	12/09/2020	14/01/2021	R.G.R. N° 070-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADADA EN ARCHIVO



9	AR-116	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-116, TRAMO: EMP. PE-34C DV. CAYMA – CABREERÍAS – EMP. PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS), PROGRESIVAS: KM. 23+300 (DV ESCUELA DE PNP) – KM. 41+300 (DV. REPRESA AGUADA BLANCA), LONG. 18.00 KM	18.00	OBS VILLAGARCIA E.I.R.L.	99,000.00	04/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	012-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	09/09/2020	12/01/2021	R.G.R. Nº 081-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO
10	AR-113	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-113, EMP. PE-34E (CRUCE CHALHUANCA) – EMP. PE-34A (DV. IMATA), TRAMO: 0+000 (EMP. PE-34A) AL KM. 47+500 (EMP. PE-34E), LONG. 47.50 KM.	47.50	EMERSON GODOFREDO DIAZ ALMANZA	258,380.66	14/09/2020	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	016-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	15/09/2020	13/01/2021	R.G.R. Nº 064-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO
11	AR-102	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-102, TRAMO: EMP. PE-1S – ACARI, PROGRESIVAS: KM. 0+000 (EMP. PE-1S) – KM. 25+000 (ACARI), LONG. 25.00 KM.	25.00	OBS VILLAGARCIA E.I.R.L.	143,000.00	15/09/2020	ING. ROSENDO CAMINO ALE	017-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	17/09/2020	20/01/2021	R.G.R. Nº 076-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO
12	AR-107	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-107, TRAMO: EMP. AR-15 (CUMUCHA) – PAMPACOLCA – EMP. AR-106 (TAGRE), PROGRESIVAS: KM. 0+000 – KM. 39+240, LONG. 39.24 KM.	39.24	EMERSON GODOFREDO DIAZ ALMANZA	191,800.00	15/10/2020	ING. HUGO DANOS CERVANTES	020-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	16/10/2020	08/01/2021	R.G.R. Nº 068-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO
13	AR-105	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VÍA REGIONAL AR-105, TRAMO: TOME PAMPA – ALCA – PUYCA – HUARCAYA – CULIPAMPA – L.D. APURÍMAC, PROGRESIVAS: KM. 290+000 AL KM. 425+000. LONG. 135 KM.	135.00	SRA. VERONICA LOURDES SAIRE PILCO	784,175.09	16/10/2020	ING. HUGO DANOS CERVANTES	022-2020- GRA/GRTC	120 DIAS	18/10/2020	06/01/2021	R.G.R. Nº 080-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO

