

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES EJECUTADAS EN EL AÑO 2016

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO S/.	MONTO DE CONTRATO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
MANTENIMIENTOS PERIODICOS														
1	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR-111-TRAMO. PTE. CALLALLI - SIBAYO - LA ANGOSTURA - L.D CUZCO"	1,300,000 00	1,155.094 14	77 00	R O	ADM DIRECTA	150 dias calendario	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR (RESIDENTE)	META 0002	ING. HUGO DANOS CERVANTES	24/05/2016	20/10/2016		LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACIÓN
2	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR-109. TRAMO. KM.4+500 - KM 62+000"	1,781,823 98	1,585,456.67	57.50	R O.	A SUMA ALZADA	60 dias calendario	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO Nº 001-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	25/04/2016	09/06/2016	R.G.R. Nº 206-2016- GRA/GRTC. S/. 1585,456.67	LIQUIDADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS MECANIZADOS														
3	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA AR -105. TRAMO DV - PUYCA - QUENCO - HUARCAYA	739,898 63	658,509 77	107 35	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	60 dias calendario	OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONTRATO Nº 031-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	03/11/2016	30/11/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 837,856.93	LIQUIDADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS RUTINARIOS														
4	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-102. TRAMO ACARI-HUARATO- L D AYACUCHO	105,174 00	82,007 84	35.90	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	97 dias calendario	CONSORCIO ACARI - HUARATO "ACSH. VIRGEN DE LA CANDELARIA - EL LUCERO & ASOCIADOS S.A.C."	CONTRATO Nº 027-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	30/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 045-2018- GRA/GRTC. S/. 84,905.96	LIQUIDADA EN ARCHIVO
5	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105. TRAMO HUARCAYA - CULIPAMPA - L.D APURIMAC	94,106 25	83,755 00	35 85	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	CONSORCIO HUARCAYA - CULIPAMPA	CONTRATO Nº 025-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	27/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 83,755.00	LIQUIDADA EN ARCHIVO
6	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105. TRAMO TOME PAMPA - ALCA - DV PUYCA	83,475 00	73,467 00	31.80	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	CONSORCIO TOME PAMPA - ALCA	CONTRATO Nº 026-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 73,467.00	LIQUIDADA EN ARCHIVO
7	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-109. TRAMO KM 62+000 - HUAMBO"	184,187 00	65,593 20	55 00	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	47 dias calendario	CONSORCIO SOLORZANO "ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BACILIO - DINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"	CONTRATO Nº 036-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	10/11/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 049-2018- GRA/GRTC. S/. 70,108.20	LIQUIDADA EN ARCHIVO
8	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-112. TRAMO EMP AR-111 (DV CAYLLOMA) - PTE INCA - CAYLLOMA"	28,116 00	27,153 90	10.50	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BASILIO	CONTRATO Nº 024-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	06/09/2016	04/12/2016	R.G.R. Nº 052-2018- GRA/GRTC. S/. 27,473.90	LIQUIDADA EN ARCHIVO
9	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-113. TRAMO EMP PE-34A (IMATA) - EMP AR - 694 (DV CHALHUANCA)"	122,561 00	78,093 75	31 50	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	87 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 028-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 026-2018- GRA/GRTC. S/. 68,267.60	LIQUIDADA EN ARCHIVO
10	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-118. TRAMO MOLLEBAYA - POC SI - DV POLOBAYA (LONG 25 00"	56,110 00	47,483 33	25.00	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	74 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 029-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	13/12/2016	R.G.R. Nº 023-2018- GRA/GRTC. S/. 48,928.35	LIQUIDADA EN ARCHIVO
11	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-121. TRAMO EMP PE-34C (DV PATY) - EMP PE-34A (IMATA)"	58,625 00	51,715 34	30 00	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	67 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 030-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	06/12/2016	R.G.R. Nº 090-2018- GRA/GRTC. S/. 51,715.34	LIQUIDADA EN ARCHIVO

