

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES EJECUTADAS EN EL AÑO 2017

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO PIM S/.	MONTO EJECUTADO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
<b>MANTENIMIENTOS RUTINARIOS (CONTINUIDAD DEL D.S. 047 Ó 332-2016-EF)</b>														
1	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA AR-102-TRAMO: ACARI-HUARATO-L.D. AYACUCHO (AY 116 A STA. LUCIA) DEL KM. 0+000 AL KM 23+220 (LONG. 23.22 KM.)"	198,615.00	196,461.43	23.22	R O y R D	CONTRATA (TERCIARIA)	22 dias calendario	CONSORCIO VIAL ACARI	CONTRATO Nº 011-2017- GRA/GRTC	ING. AGUEDO ROSENDO CAMINO ALE	25/07/2017	15/08/2017	R.G.R. Nº 078-2018- GRA/GRTC. S/. 188,412.50	LIQUIDADA EN ARCHIVO
2	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-105. TRAMO. TOME PAMPA. ALCA-PUYCA DEL KM. 11+000 AL KM. 52+820 (LONG. 41.82 KM.)"		307,524.91	41.82	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CONSORCIO VIAL TOME PAMPA	CONTRATO Nº 009-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	3/07/2017	31/07/2017	R.G.R. Nº 100-2018- GRA/GRTC. S/. 307,524.91	LIQUIDADA EN ARCHIVO
3	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-107. TRAMO. EMP. PE-1SM (TAGRE) - PAMPACOLCA DEL KM 0+000 AL KM. 18+290 (LONG. 18.29 KM.)"		140,995.23	18.29	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	22 dias calendario	CONSORCIO VIAL PAMPACOLCA	CONTRATO Nº 012-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	24/07/2017	14/08/2017	R.G.R. Nº 106-2018- GRA/GRTC	LIQUIDADA EN ARCHIVO
4	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109. TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO KM 04+632) - HUACAN DEL KM 4+632 AL KM 16+632 (LONG. 12.00 KM.)"		88,760.61	12	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	20 dias calendario	MEDITERRANEO ING. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.R.L.	CONTRATO Nº 010-2017- GRA/GRTC	ING. AGUEDO ROSENDO CAMINO ALE	17/07/2017	2/08/2017	R.G.R. Nº 092-2018- GRA/GRTC. S/. 88,760.61	LIQUIDADA EN ARCHIVO
5	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109. TRAMO: KM. 62+000 - HUAMBO (LONG. 55.00 KM.)"		56,839.16	55	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	42 dias calendario	GYL MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	CONTRATO Nº 013-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	31/08/2017	11/10/2017	R.G.R. Nº 099-2018- GRA/GRTC. S/. 56,839.16	LIQUIDADA EN ARCHIVO
<b>MANTENIMIENTOS RUTINARIOS (D.U. Nº 004-2017)</b>														
1	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-110. TRAMO: EMP. AR-109-JACOSO-EMP. PE-34E (CRUCE CHALHUANCA) (LONG. 16.00 KM.)"	85,081.00	73,575.80	16	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	PECCSUR S.C.R.L.	CONTRATO Nº 024-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR				EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTA LIQUIDACION A LA FECHA
2	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-111. TRAMO: EMP. PE-34E (DV CALLALLI)-PTE SIBAYO-SIBAYO-ABRA CHUNGARA-PUSA-LA ANGOSTURA-DV. CAYLLOMA-CHILLAPAMPA-L.D. CUZCO (ABRA BAJADA; CU-131- A YAURI) (LONG. 77.00 KM.)"	409,454.00	361,936.62	77	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	26 dias calendario	YAHVE JIREH CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CONTRATO Nº 018-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	2/11/2017	27/11/2017	R.G.R. Nº 084-2018- GRA/GRTC. S/. 361,936.62	LIQUIDADA EN ARCHIVO
3	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-113. TRAMO: EMP. PE-34E (CRUCE DE CHALHUANCA) EMP 34J (DV IMATA) (LONG. 47.50 KM.)"	252,585.00	208,000.00	47.5	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	16 dias calendario	CONSORCIO VIAL AREQUIPA	CONTRATO Nº 025-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	12/12/2017	27/12/2017	R.G.R. Nº 070-2018- GRA/GRTC. S/. 208,000.00	LIQUIDADA EN ARCHIVO
4	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-114. TRAMO. EMP. PE-1S (DV AREQUIPA) EMP. PE-34A (AREQUIPA) (LONG. 41.00 KM.)"	218,021.00	210,895.98	41	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	27 dias calendario	STUDIO INGENIEROS - ARQUITECTOS CONTRATISTAS M. S.A.C.	CONTRATO Nº 017-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	30/10/2017	25/11/2017	R.G.R. Nº 063-2018- GRA/GRTC. S/. 210,895.98	LIQUIDADA EN ARCHIVO
5	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-116. TRAMO: EMP. PE-34CA-DV CAYMA-CABRERIA-EMP. PE34A-PAMPA CAÑAHUAS (LONG. 46.00 KM.)"	244,609.00	97,410.22	46	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	30 dias calendario	CONSULTORA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION S.A.	CONTRATO Nº 023-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	13/11/2017	28/11/2017	R.G.R. Nº 093-2018- GRA/GRTC. S/. 97,410.22	LIQUIDADA EN ARCHIVO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES EJECUTADAS EN EL AÑO 2017

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO PIM S/.	MONTO EJECUTADO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
6	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-119, TRAMO: EMP PE-34C-CHILITIA-MOCHE-LOGEN-L.D. MOQUEGUA-(MO-100 A MATALAQUE) (LONG 31.00 KM)"	164,845.00	157,997.47	31	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONTRATO Nº 020-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	6/11/2017	9/12/2017	R.G.R. Nº 101-2018- GRA/GRTC. S/. 157,997.47	LIQUIDADA EN ARCHIVO
7	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-120, TRAMO: EMP PE-34C-(PUTACANCHA)-LA YUNTA-CUEVILLAS-L.D. MOQUEGUA-(QUENAZONE) (LONG 34.50 KM)"	183,457.00	176,277.81	34.5	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CONSORCIO NAZARATEK	CONTRATO Nº 021-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	6/11/2017	9/12/2017	R.G.R. Nº 124-2018- GRA/GRTC. S/. 173,717.11	LIQUIDADA EN ARCHIVO
8	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-121, TRAMO: EMP PE-34C (DV. PATY) EMP PE-34A (IMATA) (LONG. 30.00KM)"	159,528.00	153,388.72	30	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CAFELE CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	CONTRATO Nº 022-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	15/11/2017	30/11/2017	R.G.R. Nº 133-2018- GRA/GRTC. S/. 153,388.72	LIQUIDADA EN ARCHIVO
	<b>MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIA DEPARTAMENTAL (RECURSOS ORDINARIOS DE LA GRTC)</b>		<b>ADM. DIRECTA</b>											
1	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-102, TRAMO: ACARI – CHOCAVENTO – OTAPARA – HUARATO - L.D. AYACUCHO (AY-116 A STA. LUCIA) (KM. 25+000 AL KM. 61+000) LONG. 36.00 KM."	1,300,000.00	1,224,318.91	36	R.O.	ADM. DIRECTA	132 dias calendarios	ING. HUGO DANOS CERVANTES (RESIDENTE)	<b>META: 02-19</b>	ING. ROSENDO CAMINO ALE	2/10/2017	31/12/2017		LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACIÓN
	<b>MANTENIMIENTOS POR CONVENIO Nº 081-2017- GRA/GR, CON EMPRESAS MINERAS ARES- BUENAVENTURA Y BATEAS</b>													
1	<b>MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA:</b> TRAMO: AR-111 PUSA PUSA LA ANGOSTURA-DV. CAYLLOMA-CHILAPAMPA-L.D CUSCO-ABRA BAJADA CU-131 YAURI. TRAMO AR-112 EMP AR-111 (DV. CAYLLOMA)-PTE. INCA CAYLLOMA VIZCACHANI CALLALI (VIA NACIONAL A CARGO DE PROVIAS NACIONAL PE-34E)	611,659.43	CONVENIO CON MINAS Nº 081-2017- GRA/GR	135.7		CONVENIO - GRTC	183 dias calendario	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR (RESIDENTE)		ING. ROSENDO CAMINO ALE	15/03/2017	30/11/2017		LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACIÓN

