

OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2016

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO S/.	MONTO DE CONTRATO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
MANTENIMIENTOS PERIODICOS														
1	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR 111-TRAMO PTE CALLALLI - SIBAYO - LA ANGOSTURA L.D CUZCO"	1.300.000 00	1.155.094 14	77 00	R.O.	ADM DIRECTA	150 dias calendario	ING. JORGE GOMES SALAZAR (RESIDENTE)	META 0002	ING. HUGO DANOS CERVANTES	24/05/2016	20/10/2016		LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACIÓN
2	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR 109. TRAMO. KM 4+500 - KM 62+000"	1.781.823 98	1.585.456.67	57 50	R.O.	A SUMA ALZADA	60 dias calendario	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO Nº 001-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	25/04/2016	09/06/2016	R.G.R. Nº 206-2016- GRA/GRTC. S/. 1585,456.67	LIQUIDADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS MECANIZADOS														
3	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA AR -105 TRAMO: DV - PUYCA - QUENCO - HUARCAYA	739.898 63	658.509 77	107.35	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	60 dias calendario	OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONTRATO Nº 031-2016- GRA/GRTC		03/11/2016	30/11/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 837,856.93	LIQUIDADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS RUTINARIOS														
4	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-102. TRAMO ACARI-HUARATO- L.D AYACUCHO	105.174 00	82.007 84	35 90	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	97 dias calendario	CONSORCIO ACARI - HUARATO "ACSFL VIRGEN DE LA CANDELARIA - EL LUCERO & ASOCIADOS S.A.C."	CONTRATO Nº 027-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	30/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 045-2018- GRA/GRTC. S/. 84,905.96	LIQUIDADA EN ARCHIVO
5	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105 TRAMO HUARCAYA - CULIPAMPA - L.D APURIMAC	94.106 25	83.755.00	35 85	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	CONSORCIO HUARCAYA - CULIPAMPA	CONTRATO Nº 025-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	27/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 83,755.00	LIQUIDADA EN ARCHIVO
6	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105. TRAMO TOMEPAMPA - ALCA - DV. PUYCA	83.475 00	73.467.00	31 80	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	CONSORCIO TOMEPAMPA - ALCA	CONTRATO Nº 026-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 73,467.00	LIQUIDADA EN ARCHIVO
7	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-109. TRAMO. KM. 62+000 - HUAMBO"	184.187 00	65.593.20	55.00	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	47 dias calendario	CONSORCIO SOLORZANO "ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BACILIO DINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"	CONTRATO Nº 036-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	10/11/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 049-2018- GRA/GRTC. S/. 70,108.20	LIQUIDADA EN ARCHIVO
8	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-112. TRAMO EMP AR-111 (DV. CAYLLOMA) - PTE INCA - CAYLLOMA"	28.116 00	27.153.90	10 50	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BASILIO	CONTRATO Nº 024-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	06/09/2016	04/12/2016	R.G.R. Nº 052-2018- GRA/GRTC. S/. 27,473.90	LIQUIDADA EN ARCHIVO
9	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-113. TRAMO EMP PE-34A (MATA) - EMP AR - 694 (DV CHALHUANCA)"	122.561 00	78.093.75	31.50	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	87 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 028-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 026-2018- GRA/GRTC. S/. 68,267.60	LIQUIDADA EN ARCHIVO



10	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-118. TRAMO: MOLLEBAYA - POCASI - DV POLOBAYA (LONG 25 00"	56,110.00	47,483.33	25 00	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	74 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO N° 029-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	13/12/2016	R.G.R. N° 023-2018- GRA/GRTC. S/. 48,928.35	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
11	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-121. TRAMO EMP PE-34C (DV. PATY) - EMP. PE-34A (IMATA)"	58,625.00	51,715.34	30 00	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	67 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO N° 030-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	06/12/2016		CON INFORME N° 250-2018 GRA/GRTC.S.G.I. SE REMITITO LA INQ. TE. Y FIN. PARA LA REMISION DEL RESOLUTIVO

OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2017

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO PIM S/.	MONTO EJECUTADO S/.	META FISICA KM.	PTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
	MANTENIMIENTOS RUTINARIOS (CONTINUIDAD DEL D.S. 047 Ó 332-2016-EF)													
1	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA AR-102-TRAMO ACARI-HUARATO-LD AYACUCHO (AY 116 A STA LUCIA) DEL KM 0+000 AL KM 23+220 (LONG. 23.22 KM)"	198,615.00	196,461.43	23.22	R O y R D	CONTRATA (TERCIARIA)	22 dias calendario	CONSORCIO VIAL ACARI	CONTRATO N° 011-2017- GRA/GRTC	ING. AGUEDO ROSENDO CAMINO ALE	25/07/2017	15/08/2017	R.G.R. N° 078-2018- GRA/GRTC. S/. 188,412.50	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
2	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-105. TRAMO TOMEPAMPA ALCA-PUYCA DEL KM. 11+000 AL KM 52+820 (LONG 41 82 KM)"		307,524.91	41 82	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CONSORCIO VIAL TOMEPAMPA	CONTRATO N° 009-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	03/07/2017	31/07/2017	R.G.R. N° 100-2018- GRA/GRTC. S/. 307,524.91	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
3	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-107. TRAMO EMP PE-1SM (TAGRE) - PAMPACOLCA DEL KM 0+000 AL KM 18+290 (LONG. 18.29 KM)"		140,995.23	18.29	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	22 dias calendario	CONSORCIO VIAL PAMPACOLCA	CONTRATO N° 012-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	24/07/2017	14/08/2017	R.G.R. N° 106-2018- GRA/GRTC	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
4	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109. TRAMO EMP PE-1S (EL ALTO KM 04+632) - HUACAN DEL KM 4+632 AL KM 16+632 (LONG 12 00 KM)"		88,760.61	12	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	20 dias calendario	MEDITERRANEO ING. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.R.L.	CONTRATO N° 010-2017- GRA/GRTC	ING. AGUEDO ROSENDO CAMINO ALE	17/07/2017	02/08/2017	R.G.R. N° 092-2018- GRA/GRTC. S/. 88,760.61	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
5	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109. TRAMO KM 62+000 - HUAMBO (LONG 55 00 KM)"		56,839.16	55	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	42 dias calendario	GVL MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	CONTRATO N° 013-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	31/08/2017	11/10/2017	R.G.R. N° 099-2018- GRA/GRTC. S/. 56,839.16	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
	MANTENIMIENTOS RUTINARIOS (D.U. N° 004-2017)													
1	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109. TRAMO EMP PE-1S (DV HUAMBO) HUACAN - HUAMBO (LONG 112 00KM)"	565,779.80						NO SE EJECUTO						



OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2017

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO PIM S/.	MONTO EJECUTADO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTD. RECURSOS	MODALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
2	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-110. TRAMO EMP PE-34E JACOSO-EMP PE-34E (CRUCE CHALHUANCA) (LONG. 16.00 KM.)"	85,081.00	73,575.80	16	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 días calendario	PECCSUR S.C.R.L.	CONTRATO Nº 024-2017- GRA/GRTC					EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTA LIQUIDACION A LA FECHA
3	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-111. TRAMO EMP PE-34E (DV. CALLALLI)-PTE. SIBAYO-SIBAYO-ABRA CHUNGARA-PUSA-LA ANGOSTURA-DV. CAYLLOMA-CHILLAPAMPA-L D. CUZCO (ABRA BAJADA, CU-131- A YAURI) (LONG. 77.00 KM.)"	409,454.00	361,936.62	77	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	26 días calendario	YAHVE JIREH CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CONTRATO Nº 018-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	02/11/2017	27/11/2017	R.G.R. Nº 084-2018- GRA/GRTC. S/. 361,936.62	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
4	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-113. TRAMO EMP PE-34E (CRUCE DE CHALHUANCA) EMP.34J (DV IMATA) (LONG. 47.50 KM.)"	252,585.00	208,000.00	47.5	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	16 días calendario	CONSORCIO VIAL AREQUIPA	CONTRATO Nº 025-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	12/12/2017	27/12/2017	R.G.R. Nº 070-2018- GRA/GRTC. S/. 208,000.00	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
5	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-114. TRAMO EMP PE-1S (DV AREQUIPA) EMP PE-34A (AREQUIPA) (LONG. 41.00 KM.)"	218,021.00	210,895.98	41	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	27 días calendario	STUDIO INGENIEROS - ARQUITECTOS CONTRATISTAS M. S.A.C.	CONTRATO Nº 017-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	30/10/2017	25/11/2017	R.G.R. Nº 063-2018- GRA/GRTC. S/. 210,895.98	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
6	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-116. TRAMO EMP PE-34CA-DV CAYMA-CABRERIA-EMP PE34A-PAMPA CAÑAHUAS (LONG 46.00 KM.)"	244,609.00	97,410.22	46	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	30 días calendario	CONSULTORA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION S.A.	CONTRATO Nº 023-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	13/11/2017	28/11/2017	R.G.R. Nº 093-2018- GRA/GRTC. S/. 97,410.22	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
7	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-119. TRAMO EMP PE-34C-CHILITIA-MOCHE-LOGEN-L D. MOQUEGUA-(MO-100 A MATAQUE) (LONG 31.00 KM.)"	164,845.00	157,997.47	31	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 días calendario	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONTRATO Nº 020-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	06/11/2017	09/12/2017	R.G.R. Nº 101-2018- GRA/GRTC. S/. 157,997.47	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
8	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-120. TRAMO EMP PE-34C-(PUTACANCHA)-LA YUNTA-CUEVILLAS-L D. MOQUEGUA (QUENAZONE) (LONG 34.50 KM.)"	183,457.00	176,277.81	34.5	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 días calendario	CONSORCIO NAZARATEK	CONTRATO Nº 021-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	08/11/2017	09/12/2017		CON INFORME Nº 230-2018 GRA/GRTC S G I SE REMITITO LA LIQ. TE. Y FIN PARA LA REMISION DEL RESOLUTIVO
9	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-121. TRAMO EMP PE-34C (DV PATY) EMP PE-34A (IMATA) (LONG 30.00KM.)"	159,528.00	153,388.72	30	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 días calendario	CAFELE CONSULTORES Y CONTRATISTAS E I.R.L.	CONTRATO Nº 022-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	15/11/2017	30/11/2017	R.G.R. Nº 090-2018- GRA/GRTC. S/. 51,715.34	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
	MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIA DEPARTAMENTAL (RECURSOS ORDINARIOS DE LA GRTC)		ADM. DIRECTA											
1	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-102. TRAMO ACARI - CHOCAVENTO - OTAPARA - HUARATO - L D AYACUCHO (AY-116 A STA. LUCIA) (KM 25+000 AL KM 61+000) LONG 36.00 KM."	1,300,000.00	1,224,318.91	36	R.O.	ADM DIRECTA	132 días calendario	ING. HUGO DANOS CERVANTES (RESIDENTE)	META- 02-19	ING. ROSENDO CAMINO ALE	02/10/2017	31/12/2017		LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACION
	MANTENIMIENTOS POR CONVENIO Nº 081-2017- GRA/GR, CON EMPRESAS MINERAS ARES- BUENAVENTURA Y BATEAS													



OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2017

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO PIM S/.	MONTO EJECUTADO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
1	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: TRAMO AR-111 PUSA PUSA LA ANGOSTURA-DV. CAYLLOMA-CHILAPAMPA-L D CUSCO-ABRA BAJADA CU-131 YAURI. TRAMO AR-112 EMP AR-111 (DV CAYLLOMA)-PTE INCA CAYLLOMA VIZCACHANI CALLALLI (VIA NACIONAL A CARGO DE PROVIAS NACIONAL PE-34E)	611,659.43	CONVENIO CON MINAS Nº 081-2017- GRA/GR	135.7		CONVENIO - GRTC	183 días calendario	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR (RESIDENTE)			15/03/2017	30/11/2017		LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACIÓN
MANTENIMIENTOS PERIODICOS (D.U. Nº 004-2017)														
1	*MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA AR-105, TRAMO CHINCAYLLAPA-CULIMPAMPA (LONG. 71.00 KM)	2,682,122.24		71										NO SE EJECUTO
2	*MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA AR-105, TRAMO TOME PAMPA-CHINCAYLLAPA (LONG. 64.00 km)	2,417,417.48		64										NO SE EJECUTO
3	*MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA AR- TRAMO EMP AR-105 (RHATA)-SAN ANTONIO-PAMPACOLCA-EMP AR-106-(DV. TAGRE), (LONG 60.00 km)	2,584,379.27		60										NO SE EJECUTO



OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2016

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO S/.	MONTO DE EJECUCION S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	UNIDAD EJECUTORA	APROB. DE EXP. TEC.	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
1	ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO DE MAQUINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	28,183.60	8,220.00		RDR	ADM DIRECTA	37 días calendario	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	R.G.R. Nº 169-2016- GRA/GRTC.	ING. CATHERINE MARY GUILLEN ALCAZAR	18/08/2016	14/10/2016	R.G.R. Nº 011-2018- GRA/GRTC. S/ 28,183.60	LIQUIDADA EN ARCHIVO
2	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLLEBAYA - EMP YARABAMBA - CHAPI (KM 3+200) TRAMO MACHAHUAYA (KM 0+000) - SANTA ANA (KM 2+835)	1,710,264.71	1,710,264.71		DONACIONES Y TRANSF	ADM DIRECTA	154 días calendario	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	R.G.R. Nº 087-2009- GRA/GRI.	ING. MIGUEL LUQUE PLATA	15/06/2009	11/10/2009	R.G.R. Nº 182-2017- GRA/GRTC. S/ 1,710,264.71	LIQUIDADA EN ARCHIVO



GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO S/.	MONTO DE CONTRATO S/.	META FISICA KM.	PLAZO DE EJECUCION	MAYO		JUNIO	
						Meta Fisica Programada	Meta Fisica Realizada	Meta Fisica Programada	Meta Fisica Realizada
	MANTENIMIENTOS POR CONVENIO N° 081-2017-GRA/GR, CON EMPRESAS MINERAS ARES-BUENAVENTURA Y BATEAS	1,349,014.82	CONVENIO						
1	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA NACIONAL PE-34E Y DE LAS REDES VIALES REGIONALES AR-111, AR-112	1,349,014.82		80.68	180 dias calendario	20.00	20.00	20.00	20.00



INICIO DE TRABAJOS 10 DE MAYO 2018