

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES EJECUTADAS EN EL AÑO 2016

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO S/.	MONTO DE CONTRATO S/.	META FISICA KM.	PTL. FTO. RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
MANTENIMIENTOS PERIODICOS														
1	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR-111-TRAMO PTE CALLALLI - SIBAYO - LA ANGOSTURA - L D CUZCO"	1,300,000.00	1,155,094.14	77.00	R O	ADM. DIRECTA	150 dias calendario	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR (RESIDENTE)	META 0002	ING. HUGO DANOS CERVANTES	24/05/2016	20/10/2016		LIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACION
2	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR-109. TRAMO KM.4+500 - KM. 62+000"	1,781,823.98	1,585,456.67	57.50	R O	A SUMA ALZADA	60 dias calendario	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO Nº 001-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	25/04/2016	09/06/2016	R.G.R. Nº 206-2016- GRA/GRTC. S/. 1585,456.67	LIQUIDADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS MECANIZADOS														
3	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA AR-105. TRAMO DV - PUYCA - QUENCO - HUARCAYA"	739,898.63	658,509.77	107.35	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	60 dias calendario	OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONTRATO Nº 031-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	03/11/2016	30/11/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 837,856.93	LIQUIDADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS RUTINARIOS														
4	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-102. TRAMO ACARI-HUARATO- L D AYACUCHO"	105,174.00	82,007.84	35.90	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	97 dias calendario	CONSORCIO ACARI - HUARATO "ACSFL VIRGEN DE LA CANDELARIA - EL LUCERO & ASOCIADOS S.A.C"	CONTRATO Nº 027-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	30/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 045-2018- GRA/GRTC. S/. 84,905.96	LIQUIDADA EN ARCHIVO
5	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105. TRAMO HUARCAYA - CULIPAMPA - L D APURIMAC"	94,106.25	83,755.00	35.85	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	CONSORCIO HUARCAYA - CULIPAMPA	CONTRATO Nº 025-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	27/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 83,755.00	LIQUIDADA EN ARCHIVO
6	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105. TRAMO TOMEPA MPA - ALCA - DV PUYCA"	83,475.00	73,467.00	31.80	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	CONSORCIO TOMEPA MPA - ALCA	CONTRATO Nº 026-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 73,467.00	LIQUIDADA EN ARCHIVO
7	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-109 TRAMO KM 62+000 - HUAMBO"	184,187.00	85,593.20	55.00	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	47 dias calendario	CONSORCIO SOLORZANO "ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BASILIO - DINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"	CONTRATO Nº 036-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	10/11/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 049-2018- GRA/GRTC. S/. 70,108.20	LIQUIDADA EN ARCHIVO
8	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-112. TRAMO EMP AR-111 (DV CAYLLOMA) - PTE INCA - CAYLLOMA"	28,116.00	27,153.90	10.50	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	90 dias calendario	ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BASILIO	CONTRATO Nº 024-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	06/09/2016	04/12/2016	R.G.R. Nº 052-2018- GRA/GRTC. S/. 27,473.90	LIQUIDADA EN ARCHIVO
9	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-113. TRAMO: EMP PE-34A (IMATA) - EMP AR - 694 (DV CHALHUANCA)"	122,561.00	78,093.75	31.50	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	87 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 028-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 026-2018- GRA/GRTC. S/. 68,267.60	LIQUIDADA EN ARCHIVO
10	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-118. TRAMO MOLLEBAYA - POCISI - DV POLOBAYA (LONG 25 00)"	56,110.00	47,483.33	25.00	R O	CONTRATA (TERCIARIA)	74 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 029-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	13/12/2016	R.G.R. Nº 023-2018- GRA/GRTC. S/. 48,528.35	LIQUIDADA EN ARCHIVO
11	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-121. TRAMO EMP PE-34C (DV PATY) - EMP PE-34A (IMATA)"	58,625.00	51,715.34	30.00	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	67 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 030-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	06/12/2016	R.G.R. Nº 030-2018- GRA/GRTC. S/. 51,715.34	LIQUIDADA EN ARCHIVO

