

OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2016

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO S/.	MONTO DE CONTRATO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	Nº CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	Nº RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
MANTENIMIENTOS PERIODICOS														
1	*MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR-111-TRAMO: PTE. CALLALLI - SIBAYO - LA ANGOSTURA - L.D. CUZCO*	1.300.000,00		77,00			120 días calendario						NO LIQUIDADADA	NO LIQUIDADADA
2	*MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA REGIONAL AR-109, TRAMO: KM.4+500 - KM 62+000*	1.781.823,98	1.585.456,67	57,50	R.O.	A SUMA ALZADA	60 días calendario	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO Nº 001-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	25/04/2016	09/06/2016	R.G.R. Nº 206-2016- GRA/GRTC. S/. 1585,456.67	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS MECANIZADOS														
3	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA AR -105, TRAMO: DV. - PUYCA - QUENCO - HUARCAYA.	739.898,63	658.509,77	107,35	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	60 días calendario	OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONTRATO Nº 031-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	03/11/2016	30/11/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 837,856.93	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
MANTENIMIENTOS RUTINARIOS														
4	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-102, TRAMO ACARI-HUARATO - L.D. AYACUCHO	105.174,00	82.007,84	35,90	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	97 días calendario	CONSORCIO ACARI - HUARATO "ACSFL. VIRGEN DE LA CANDELARIA - EL LUCERO & ASOCIADOS S.A.C."	CONTRATO Nº 027-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	30/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 045-2018- GRA/GRTC. S/. 84,905.96	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
5	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105, TRAMO HUARCAYA - CULIPAMPA - L.D. APURIMAC	94.106,25	83.755,00	35,85	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	90 días calendario	CONSORCIO HUARCAYA - CULIPAMPA	CONTRATO Nº 025-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	27/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 83,755.00	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
6	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-105, TRAMO TOME PAMPA - ALCA - DV. PUYCA	83.475,00	73.467,00	31,80	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	90 días calendario	CONSORCIO TOME PAMPA - ALCA	CONTRATO Nº 026-2016- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	29/09/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 025-2018- GRA/GRTC. S/. 73,467.00	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
7	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-109, TRAMO. KM. 62+000 - HUAMBO*	184.187,00	65.593,20	55,00	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	47 días calendario	CONSORCIO SOLORZANO "ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BACILIO DINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA"	CONTRATO Nº 036-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	10/11/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 049-2018- GRA/GRTC. S/. 70,108.20	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
8	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-112, TRAMO EMP. AR-111 (DV CAYLLOMA) - PTE INCA - CAYLLOMA*	28.116,00	27.153,90	10,50	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	90 días calendario	ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TIN TIN SAN BASILIO	CONTRATO Nº 024-2016- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	06/09/2016	04/12/2016	R.G.R. Nº 052-2018- GRA/GRTC. S/. 27,473.90	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
9	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-113, TRAMO EMP. PE-34A (MATA) - EMP. AR - 694 (DV CHALHUANCA)*	122.561,00	78.093,75	31,50	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	87 días calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO Nº 028-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	26/12/2016	R.G.R. Nº 026-2018- GRA/GRTC. S/. 68,267.60	LIQUIDADADA EN ARCHIVO

10	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-118, TRAMO MOLLEBAYA - POCASI - DV. POLOBAYA (LONG. 25.00".	56.110.00	47.483.33	25.00	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	74 dias calendario	LOS SOLITARIOS DE LA PANAMERICANA S.C.R.L.	CONTRATO N° 029-2016- GRA/GRTC	ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN ALCAZAR	01/10/2016	13/12/2016	R.G.R. N° 023-2018- GRA/GRTC. S/. 48,928.35	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
11	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA AR-121, TRAMO. EMP. PE-34C (DV. PATY) - EMP. PE-34A (IMATA)*	58.625.00		30.00			67 dias calendario						NO LIQUIDADADA	NO LIQUIDADADA

OBRAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2017

N°	DENOMINACION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO S/.	MONTO DE CONTRATO S/.	META FISICA KM.	FTE. FTO. RECURSOS	MODALIDAD	PLAZO DE EJECUCION	CONTRATISTA	N° CONTRATO	INSPECTOR	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	N° RESOLUCION Y MONTO DEL COSTO FINAL	SITUACION ACTUAL
	MANTENIMIENTOS RUTINARIOS (CONTINUIDAD DEL D.S. 047 Ó 332-2016-EF)													
1	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA AR-102-TRAMO. ACARI-HUARATO-L.D. AYACUCHO (AY 116 A STA. LUCIA) DEL KM 0+000 AL KM 23+220 (LONG. 23.22 KM.)*	196.461.43	188.412.50	23.22	R.O y R.D	CONTRATA (TERCIARIA)	22 dias calendario	CONSORCIO VIAL ACARI	CONTRATO N° 011-2017- GRA/GRTC	ING. AGUEDO ROSENDO CAMINO ALE	25/07/2017	15/08/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
2	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-105, TRAMO: TOME PAMPA, ALCA-PUYCA DEL KM. 11+000 AL KM. 52+820 (LONG. 41.82 KM.)*	307.524.91	301.865.00	41.82	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CONSORCIO VIAL TOME PAMPA	CONTRATO N° 009-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	03/07/2017	31/07/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
3	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-107, TRAMO: EMP. PE-1SM (TAGRE) - PAMPACOLCA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+290 (LONG. 18.29 KM.)*	140.995.23	137.419.31	18.29	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	22 dias calendario	CONSORCIO VIAL PAMPACOLCA	CONTRATO N° 012-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	24/07/2017	14/08/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
4	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109, TRAMO: EMP. PE-1S (EL ALTO KM 04+632) - HUACAN DEL KM 4+632 AL KM. 16+632 (LONG. 12.00 KM.)*		86.943.10	12	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	20 dias calendario	MEDITERRANEO ING. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.R.L.	CONTRATO N° 010-2017- GRA/GRTC	ING. AGUEDO ROSENDO CAMINO ALE	17/07/2017	02/08/2017		EN REVISIÓN POR EL ADM. DE CONTRATOS
5	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109, TRAMO: KM. 62+000 - HUAMBO (LONG. 55.00 KM.)*		56.519.18	55	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	GYL MANTENIMIENTO VIAL Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	CONTRATO N° 013-2017- GRA/GRTC					EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTA LIQUIDACION A LA FECHA
	MANTENIMIENTOS RUTINARIOS (D.U. N° 004-2017)													
1	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109, TRAMO: EMP. PE-1S (DV HUAMBO) HUACAN - HUAMBO (LONG. 112.00KM.)*	565.779.80												NO SE EJECUTO
2	*MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-110, TRAMO: EMP. AR-109-JACOSO-EMP. PE-34E (CRUCE CHALHUANCA) (LONG. 16.00 KM.)*	73.575.80	73.575.80	16	R.O.	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	PECCSUR S.C.R.L.	CONTRATO N° 024-2017- GRA/GRTC					EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTA LIQUIDACION A LA FECHA

3	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-111, TRAMO EMP. PE-34E (DV CALLALLI)-PTE. SIBAYO-SIBAYO-ABRA CHUNGARA-PUSA-LA ANGOSTURA-DV. CAYLLOMA-CHILLAPAMPA-L D CUZCO (ABRA BAJADA: CU-131- A YAURI) (LONG 77.00 KM)"	361.936.62	346.920.71	77	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	26 dias calendario	YAHVE JIREH CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	CONTRATO N° 018-2017- GRA/GRTC	ING. HUGO DANOS CERVANTES	02/11/2017	27/11/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
4	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-113, TRAMO EMP. PE-34E (CRUCE DE CHALHUANCA) EMP. 34J (DV. IMATA) (LONG. 47.50 KM)"	208.000.00	208.000.00	47.5	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	16 dias calendario	CONSORCIO VIAL AREQUIPA	CONTRATO N° 025-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	12/12/2017	27/12/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
5	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-114, TRAMO EMP. PE-1S (DV AREQUIPA) EMP. PE-34A (AREQUIPA) (LONG. 41.00 KM)"	210.735.98	206.972.98	41	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	27 dias calendario	STUDIO INGENIEROS - ARQUITECTOS CONTRATISTAS M. S.A.C.	CONTRATO N° 017-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	30/10/2017	25/11/2017	R.G.R. N° 063-2018- GRA/GRTC. S/. 210.735.98	LIQUIDADADA EN ARCHIVO
6	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-116, TRAMO EMP. PE-34CA-DV CAYMA-CABRERIA-EMP. PE34A-PAMPA CAÑAHUAS (LONG. 46.00 KM.)"	244.609.00	232.379.00	46	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	30 dias calendario	CONSULTORA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION S.A.	CONTRATO N° 023-2017- GRA/GRTC	ING. JORGE GOMEZ SALAZAR	13/11/2017	28/11/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
7	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-119, TRAMO EMP. PE-34C-CHILITIA-MOCHE-LOGEN-L.D. MOQUEGUA-(MO-100 A MATALAQUE) (LONG. 31.00 KM.)"	157.997.47	155.801.52	31	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CONTRATO N° 020-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	06/11/2017	09/12/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
8	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-120, TRAMO EMP. PE-34C-(PUTACANCHA)-LA YUNTA-CUEVILLAS-L.D. MOQUEGUA (QUENAZONE) (LONG. 34.50 KM.)"	176.277.81	173.717.11	34.5	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CONSORCIO NAZARATEK	CONTRATO N° 021-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	06/11/2017	09/12/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
9	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-121, TRAMO EMP. PE-34C (DV. PATY) EMP. PE-34A (IMATA) (LONG. 30.00KM.)"	153.388.72	150.765.33	30	R.O	CONTRATA (TERCIARIA)	29 dias calendario	CAFELE CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	CONTRATO N° 022-2017- GRA/GRTC	ING. ROSENDO CAMINO ALE	15/11/2017	30/11/2017		EN AREA ADM. PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR RESOLUTIVO
	MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIA DEPARTAMENTAL (RECURSOS ORDINARIOS DE LA GRTC)		ADM. DIRECTA											
1	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-102, TRAMO ACARI - CHOCAVENTO - OTAPARA - HUARATO - L.D. AYACUCHO (AY-116 A STA. LUCIA) (KM 25+000 AL KM. 61+000) LONG. 36.00 KM."	1.300.000.00												EN PROCESO DE LIQUIDACION
	MANTENIMIENTOS POR CONVENIO N° 081-2017- GRA/GR. CON EMPRESAS MINERAS ARES- BUENAVENTURA Y BATEAS													
1	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: TRAMO: AR-111 PUSA PUSA LA ANGOSTURA-DV. CAYLLOMA-CHILAPAMPA-L D CUSCO-ABRA BAJADA CU-131 YAURI. TRAMO: AR-112 EMP. AR-111 (DV. CAYLLOMA)-PTE. INCA CAYLLOMA VIZCACHANI CALLALI (VIA NACIONAL A CARGO DE PROVIAS NACIONAL PE-34E)	611.659.43	CONVENIO CON MINAS N° 081-2017- GRA/GR	135.7		CONVENIO	183 dias calendario	25.00						EN PROCESO DE LIQUIDACION
	MANTENIMIENTOS PERIODICOS (D.U. N° 004-2017)													
1	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA AR-105, TRAMO: CHINCAYLLAPA-CULIMPAMPA (LONG. 71.00 KM.)"	2.682.122.24		71										NO SE EJECUTO
2	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA AR-105, TRAMO: TOMEPAMPA-CHINCAYLLAPA (LONG. 64.00 km.)"	2.417.417.48		64										NO SE EJECUTO
3	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA AR- TRAMO EMP. AR-105 (RHATA)-SAN ANTONIO-PAMPACOLCA-EMP. AR-106-(DV. TAGRE). (LONG. 60.00 km.)"	2.584.379.27		60										NO SE EJECUTO