

OBRAS DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS Y RUTINARIOS DEL AÑO FISCAL - 2020 - REGION AREQUIPA

MANTENIMIENTOS PERIODICOS AÑO - 2020

Nº	RUTA DPTAL (D.S. Nº 011-2016-MTC)	DENOMINACION DEL SERVICIO	LONGITUD TRAMO (KM)	CONTRATISTA	MONTO OFERTA	FECHA DE OTORGAMIENTO	SUPERVISION DE OBRA	Nº DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE ACTA DE RECEPCION	Nº DE RES. DE APROB. DE LIQUIDACION Y MONTO DEL COSTO FINAL	ESTADO ACTUAL
1	AR-104	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-104, EMP. PE-1S - ATICO - ABRA ALTO CAPA - CARAVELI, TRAMO: KM. 21+66 AL KM. 76+800 CARAVELI - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 55.14 KM.	55.14	CONSORCIO CAPA CARAVELI Residente Ing. Armando Salomon Higuera	3 323,206.44	21/08/2020	CONSORCIO SUPERVISOR AR-104 CONTRATO Nº 002-2020- GRA/GRTC S/. 385,000.00 PLAZO 150 DIAS Residente Ing. Edwin Pinto Rios	006-2020- GRA/GRTC	98 DIAS	26/09/2020	25/01/2021		CON INF. 107-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 08/04/2021
	AR-117	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-117, EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) - SOCABAYA - YARABAMBA - SAN ANTONIO - SIETE TOLDOS - L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE COBRE DE CHAPI), PROVINCIA D AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 43.00 KM."	43.00	CONSORCIO VIRGEN DE CHAPI Residente Ing. Leoncio manuel Gonzales Palomino	2 750,000.00	31/08/2020	CONSORCIO SOCABAYA CONTRATO Nº 003-2020- GRA/GRTC S/. 295,000.00 PLAZO 150 DIAS Ing. Ecdgar Gutierrez Borda	009-2020- GRA/GRTC	98 DIAS	25/09/2020	28/01/2021		CON INF. 092-2021-SGI. SE PRESENTO LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA PARA EL RESOLUTIVO 29/03/2021
3	AR-101	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR-101, EMP. PE-1S - PUERTO LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LONG. 7.20 KM."	7.20	CONSORCIO UNION AQP Residente Ing. Gonzalo F. Caceres Valdivia	370,424.00	27/08/2020	CONSORCIO TIERRAS BLANCAS CONTRATO Nº 001-2020- GRA/GRTC S/. 49,999.98 PLAZO 60 DIAS Ing. Roger Quispe Tupa	007-2020- GRA/GRTC	50 DIAS	11/09/2020	03/12/2020	R.G.R. Nº 060-2021- GRA/GRTC.	LIQUIDADA EN ARCHIVO
4	AR-111	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA AR-111, TRAMO: KM. 40+850 (SUKUYTAMBO) - DV. CAYLLOMA (APACHETA RAJADA) - KM. 73+700 (L.D. CUZCO) - DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA, LONG. 32.85 KM.	32.85	CONSORCIO PERCIA Ing. Carlos Toledo Gonza	1,125,000.00	23/10/2020	WILLIAM ANAMPA ESQUIVEL CONTRATO 004-2020- GRA/GRTC S/. 130,100.00 PLAZO 90 DIAS	024-2020- GRA/GRTC	63 DIAS	24/10/2020	16/01/2021		LIQUIDACION PRESENTADA POR EL SUPERVISOR EN REVISION



